

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
о реализации муниципальной целевой программы  
**«Чистая вода» на территории Рыбинского муниципального района на 2015-2019 гг.**  
за 2016 год Управление ЖКХ, транспорта и связи РМР

1. Информация о результатах и финансировании МЦП

N п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприят ия			Объем финансирования тыс. руб.										Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана
					ФБ		ОБ		МБ		БП		ВИ		
		наим енова ние (един ица измер ения)	пла н	фак т	пла н	фак т									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Задача 1. Модернизация объектов водоснабжения с вводом их в эксплуатацию (разработка проекта строительства артезианских скважин )														
1	Строительство артезианской скважины с оснащением установкой обезжелезивания воды д.Демино ( в том числе проектирование)	ед.	1	1					1042,0	1042,0					
	Задача 3. Модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод (разработка проекта строительство реконструкции)очистных сооружений канализации)														
2	Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Судоверфь ( проектирование)	ед.	1	1					1047,8	1047,8					
	Задача 4 . Выполнение комплекса мер по созданию условий для предоставления финансовой поддержки за счет средств фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства в секторе водоснабжения и водоотведения.														
3	Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Октябрьского с.п.	ед.	1	1					74,0	74,0					

4	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского с.п.	ед.	1	1					90,0	90,0				
Итого по МЦП									2253,8	2253,8				

## 2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП

Наименование цели(ей)	наименование	единица измерения	Значение целевого показателя		
			базовое значение	плановое	фактическое
1	2	3	4	5	6
обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности	количество разработанной проектно-сметной документации на строительство артезианских скважин	компл.	0	1	1
	количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию (строительство) очистных сооружений канализации	компл.	0	1	1
	количество разработанных (актуализированных) схем водоснабжения и водоотведения	ед.	0	1	1
	количество разработанных (актуализированных) программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	ед.	0	1	1

Заместитель главы - начальник управления ЖКХ, транспорта и связи

С.А.Коршунов